



INFORME ACTUALIZADA CARTERA DE PROYECTOS 2015

SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CABILDO

I.- PROYECTOS CONCLUIDOS, EN EJECUCIÓN, ADJUDICACIÓN Y CONTRATACIÓN

1.1.- CONCLUIDOS

ANO	PROYECTO	MONTO	FINANCIAMIENTO	LICITACIÓN	D.A.	ADJUDICACIÓN	EMPRESA	MONTO CONTRATO	D.A. CONTRATO	PLAZO
2013	Mejoramiento Planta de Tratamiento de Aguas Servidas Domiciliarias, ARTIFICIO	\$ 108.681.831	SUBDERE - PMB 2013	3621-153-lp13	1666 05/09/2013	1880 21/10/2013	TRATAMIENTOS DE AGUAS MANANTIAL CHILE S.A.	\$ 108.681.798	2027 15/11/2013	90 días 26/11/2013 - 23/02/2014
2013	Reposición Escala San José y La Gruta	\$ 19.184.000	SUBDERE PMU 2013 \$15.371.000 MUNICIPAL 2013 \$3.813.000	3621-157-le13	1644 03/09/2013	2001 13/11/2013	JUAN DANIEL RIVEROS TORRES	\$ 18.424.019	2271 17/12/2013	75 días 23/12/2013 - 07/03/2014
2013	Construcción Obras Menores: Baches, Pinturas, Movimiento de Tierra, Pavimento, Soleras y Veredas.	\$ 8.000.000	MUNICIPAL 2013	3621-118-LE13	1375 18/07/2013	1637 02/09/2013	CONSTRUCTORA JOSE DANIEL CHACANA LIMITADA	\$ 8.000.000	1829 09/10/2013	31/12/2013
2013	Adecuación de Accesos Colegio Bicentenario y Mejoramiento de Accesos y Frontones Gimnasio Araucaria	\$ 8.191.391	MUNICIPAL 2013	3621-170-LE13	1854 14/10/2013	2034 19/11/2013	WLADIMIR GERMAN CARRENO CORTES	\$ 8.188.227	096 10/01/2014	34 días 14/02/2014 - 19/03/2014
2013	Reposición sala de actividades y nivel Pre-básica escuela los molinos (Obras y Mobiliario)	\$ 44.193.499	SUBDERE - PMU 2012	3621-254-le12	2170 09/12/2013	219 11/02/2013	TESCON INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN LTDA.	\$36.997.359 (Obras Civiles)	259 20/02/2013	85 días 22/04/2013 - 15/07/2013
2013	Adquisición Mobiliario Urbano para Mejoramiento Centro de la Ciudad: Basureros	\$ 2.112.791	MUNICIPAL 2014	CONVENIO MARCO	1282 05/05/2014	Orden de Compra: 3621-148-cm14	AGUILAR Y CÍA LTDA. FAHNEU	\$ 2.112.791	Orden de Compra: 3621-148-cm14	60 días 26/05/2014 - 28/07/2014
2013	Adquisición Mobiliario Urbano para Mejoramiento Centro de la Ciudad: Contenedores De Reciclaje	\$ 2.500.000	MUNICIPAL 2014	3621-86-L114	1282 05/05/2014	1672 25/06/2014	OMNIUN S.A	\$ 1.862.112	Orden de Compra: 3621-187-SE14	5 días 14/07/2014 - 19/07/2014
2013	Plan de Invierno	\$ 15.600.000	MUNICIPAL 2014	3621-79-Le14	1364 13/05/2014	1537 06/06/2014	PEDRO SAAVEDRA	\$ 15.400.948	1725 30/06/2014	49 días 04/07/2014 - 21/08/2014
2013	Construcción Muro de Contención sector El Cristo	\$ 4.300.000	MUNICIPAL 2014	TRATO DIRECTO	1700 30/06/2014		PEDRO SAAVEDRA	\$ 4.266.150	Orden de Compra: 3621-179-SE14	15 días 10/07/2014 - 24/07/2014

2013	Adquisición Mobiliario Urbano para Mejoramiento Centro de la Ciudad: Refugios Peatonales	\$ 13.000.000	MUNICIPAL 2014	3621-84-Le14	1282 05/05/2014	1670 25/06/2014	AGUILAR Y CÍA LTDA. FAHNEU	\$ 12.999.941	Orden de Compra: 3621-188-SE14	55 días 14/07/2014 - 06/09/2014
2013	Adquisición Mobiliario Urbano para Mejoramiento Centro de la Ciudad: Mesas de Ajedrez al Aire Libre	\$ 1.400.000	MUNICIPAL 2014	TRATO DIRECTO	2040 11/08/2014	Orden de Compra: 3621-227-SE14	ATRIO	\$ 1.399.999	Orden de Compra: 3621-227-SE14	21 días 22/08/2014 - 12/09/2014
2013	Mejoramiento Dependencias Municipales: - Ampliación Depto. Salud, Juzgado Policia Local y Oficina Del Asesor.	\$ 15.300.000	MUNICIPAL 2014	3621-34-LE14	645 27/02/2014	1096 09/04/2014	CONSTRUCTORA CIMA	\$ 13.997.931	1247 26/05/2014	50 días 02/06/2014 - 21/07/2014
2013	Mejoramiento Plaza Chile	\$ 79.999.109	FRIL 2013 \$24.662.070 MUNICIPAL 2013 \$55.337.033	3621-53-LP14	802 10/03/2014	1248 29/04/2014	TESCON INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN LTDA.	\$ 79.668.187	1427 26/05/2014	119 días 09/06/2014 - 05/10/2014
2013	Obra de Emergencia Provisoria al Sistema de Alcantarillado San José	\$ 1.700.000	MUNICIPAL 2014	3621-118-l14	2013 06/08/2014	Orden de Compra: 3621-255-se14	DOMINGO PEREZ SILVA	\$ 1.699.999	Orden de Compra: 3621-255-se14	3 días 13/10/2014 - 17/10/2014
2013	Habilitación Plaza La Quintrala	\$ 79.998.930	FRIL 2013	3621-89-B214	1383 15/05/2014	1755 02/07/2014	TESCON INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN LTDA.	\$ 79.956.634	1903 22/07/2014	141 días 12/08/2014 - 30/12/2014
2013	Adquisición Maquinas de Ejercicio Comuna Cabildo	\$ 115.346.700	CIRCULAR 33 2013	GRAN COMPRA Nº18145	2026 08/08/2014	Orden de Compra: 3621-251-CM14	FAHNEU	\$ 115.347.000	2659 07/11/2014	90 días 23/09/2014 - 22/12/2014
2013	Construcción Recinto de Alimentación Escuela G-37, San Lorenzo.	\$ 44.005.000	SUBDERE - PMU FIE 2013	3621-114-lp14	1927 25/07/2014	2220 05/09/2014	WLADIMIR CARREÑO CORTES	\$ 41.097.781	2344 29/09/2014	77 días 06/10/2014 - 22/12/2014
2013	Ampliación y Adecuación Recinto de Alimentación Escuela F-32, Artificio	\$ 41.971.000	SUBDERE - PMU FIE 2013	3621-115-lp14	1926 25/07/2014	2221 05/08/2014	WLADIMIR CARREÑO CORTES	\$ 37.207.358	2345 29/09/2014	77 días 06/10/2014 - 22/12/2014
2014	Construcción Dependencias DIDECO	\$ 49.989.607	SUBDERE - PMU 2014	3621-58-Lp14	845 14/03/2014	1251 29/04/2014	C Y M LTDA.	\$ 49.848.676	1488 02/06/2014	150 días 02/06/2014 - 29/10/2014
2014	Adquisición Equipo Pulverizador Demarcación Vial	\$ 13.804.000	CIRCULAR 33	3621-159-LE14	2488 14/10/2014	2714 13/11/2014	ASISTENCIA POSTVENTA S.A	\$ 13.447.000	2883 04/12/2014	2 días 03/12/2014 - 05/12/2014
2014	Construcción y Mejoramiento Liceos A2 y Técnico Profesional de Minería	\$ 51.886.586	FONDO DE APOYO A LA EDUCACIÓN PUBLICA MUNICIPAL DE CALIDAD 2014	3621-119-Lp14	2014 06/08/2014	2454 09/10/2014	PEDRO SAAVEDRA GIL	\$ 51.378.766	2560 27/10/2014	75 días 20/10/2014 - 03/01/2015
2014	Construcción y Mejoramiento Escuela Hans Wenke	\$ 43.718.820	FONDO DE APOYO A LA EDUCACIÓN PUBLICA MUNICIPAL DE CALIDAD 2014	3621-120-Lp14	2014 06/08/2014	2452 09/10/2014	TESCON INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN LTDA.	\$ 42.953.753	2552 23/10/2014	85 días 27/10/2014 - 20/01/2015

2014	Mejoramiento Escuela La Araucaria	\$ 38.926.150	FONDO DE APOYO A LA EDUCACIÓN PUBLICA MUNICIPAL DE CALIDAD 2014	3621-121-Le14	2014 06/08/2014	2451 09/10/2014	TESCON INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN LTDA.	\$ 38.908.773	2551 23/10/2014	83 días 27/10/2014 - 18/01/2015
2014	Construcción y Mejoramiento: Escuela Alicahue, Bartolillo, La Viña y La Vega	\$ 27.510.650	FONDO DE APOYO A LA EDUCACIÓN PUBLICA MUNICIPAL DE CALIDAD 2014	3621-122-Le14	2014 06/08/2014	2453 09/10/2014	C Y M LTDA.	\$ 27.018.936	2562 27/10/2014	60 días 30/11/2014 - 29/12/2014
2014	Mejoramiento Escuelas: San Lorenzo, Los Molinos, Los Ángeles y Las Puertas	\$ 10.885.391	FONDO DE APOYO A LA EDUCACIÓN PUBLICA MUNICIPAL DE CALIDAD 2014	3621-124-Le14	2014 06/08/2014	2464 09/10/2014	JUAN RIVEROS TORRES	\$ 10.226.510	2553 23/10/2014	41 días 03/11/2014 - 14/12/2014
2014	Habilitación Feria Artesanal y Dependencias Culturales en Recinto Casa Lopez	\$ 11.000.000	MUNICIPAL 2014	3621-128-LE14	2070 18/08/2014	TRATO DIRECTO	CONSTRUCTORA CIMA	\$ 10.992.172	2559 27/10/2014	45 días 27/10/2014 - 11/12/2014
2014	Mejoramiento Escuela: Artificio, Paul Harris y Colegio Bicentenario	\$ 20.566.085	FONDO DE APOYO A LA EDUCACIÓN PUBLICA MUNICIPAL DE CALIDAD 2014	3621-123-Le14	2014 06/08/2014	TRATO DIRECTO 2634/2014	JUAN RIVEROS TORRES	\$ 19.675.367	2958 12/12/2014	60 días 19/12/2014 - 16/02/2015
2014	Reposicion Cubierta Escuela G-45, La Vega	\$ 34.999.916	SUBDERE-PMU-FIE	TRATO DIRECTO	144 15/01/2015	TRATO DIRECTO 144/2015	TESCON INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN LTDA.	\$ 34.815.740	322 04/02/2015	61 días 09/02/2015 - 01/03/2015
2014	Reposicion Cubierta Escuela G-47, Guayaacan	\$ 26.180.993	SUBDERE-PMU-FIE	TRATO DIRECTO	144 15/01/2015	TRATO DIRECTO 144/2015	TESCON INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN LTDA.	\$ 26.104.303	322 04/02/2015	61 días 09/02/2015 - 01/03/2015
2014	Mejoramiento Medialuna Parque Municipal CABILDO	\$ 28.800.000	FRIL 2014	TRATO DIRECTO	181 20/01/2015	TRATO DIRECTO 181/2015	ELSON AHUMADA ROJAS	\$ 28.799.979	319 04/02/2015	12 días 09/02/2015 - 20/02/2015
2014	Plan Pinturas Liceo A2	\$ 25.739.551	Linea Mejoramiento de la Infraestructura Escolar Publicas - Ministerio de Educación	TRATO DIRECTO	153 19/01/2015	TRATO DIRECTO 153/2015	PEDRO SAAVEDRA GIL	\$ 25.585.000	366 11/02/2015	26 días 04/02/2015 - 01/03/2015
2014	Plan Pinturas Hans Wenke	\$ 23.159.185	Linea Mejoramiento de la Infraestructura Escolar Publicas - Ministerio de Educación	TRATO DIRECTO	154 19/01/2015	TRATO DIRECTO 154/2015	CONSTRUCTORA GONZALES FIGUEROA Y BARRIENTOS LDTA.	\$ 23.109.433	362 10/02/2015	17 días 13/02/2015 - 01/03/2015
2014	Plan Pinturas Escuela Araucaria	\$ 22.740.305	Linea Mejoramiento de la Infraestructura Escolar Publicas - Ministerio de Educación	TRATO DIRECTO	153 19/01/2015	TRATO DIRECTO 153/2015	PEDRO SAAVEDRA GIL	\$ 22.610.000	366 11/02/2015	26 días 04/02/2015 - 01/03/2015
2014	Pavimentos Calle Sta. Marta	\$ 98.717.000	MINVU	Licitación 26/2014 Minvu	Res. 3330 03/06/2014		CONSTTUCTORA ECMOVIAL LDTA.	\$ 97.235.000		126 días

1.2.- EN EJECUCIÓN

AÑO	PROYECTO	MONTO	FINANCIAMIENTO	LICITACIÓN	D.A.	ADJUDICACIÓN	EMPRESA	MONTO CONTRATO	D.A. CONTRATO	PLAZO
------------	-----------------	--------------	-----------------------	-------------------	-------------	---------------------	----------------	-----------------------	----------------------	--------------

2013	Obras de Urbanización Comité de Allegados Cerro Negro, Cabildo	\$ 135.628.000	SUBDERE - PMB 2012	3621-88-lp13	1033 23/05/2013	1341 12/07/2013	CONSTRUCTORA LAGO DI COMO LTDA.	\$ 135.627.600	1864 16/10/2013	309 días 14/10/2013 - 19/08/2014
2014	Actualización PLADECO 2014-2018	\$ 20.000.000	MUNICIPAL 2014	3621-100-LE14	1588 13/06/2014	1945 29/07/2014	GESTION TERRITORIAL INTEGRADA CHILE LDTA.	\$ 18.480.500	2194 03/09/2014	120 días 23/09/2014 - 13/05/2015
2014	Diseño y Construcción Piscina Parque Municipal	\$ 80.000.000	MUNICIPAL 2014	3621-113- lp14	1886 18/07/2014	2114 22/08/2014	C Y M LTDA.	\$ 75.996.423	2319 23/09/2014	115 días 23/09/2014 - 16/01/2015
2014	Habilitación Sistema Computacional y Mejoramiento Sistema Eléctrico para Dependencias Municipales	\$ 9.444.000	SUBDERE - PMU 2011	3621-182-LE14	2720 13/11/2014	2896 05/12/2014	JUAN RIVEROS TORRES	\$ 9.443.970	114 09/01/2015	29 días 19/01/2015 - 16/02/2015
2014	Mejoramiento Fachada Gimnasio Municipal Cabildo	\$ 23.953.999	PMU-IRAL	3621-158-LE14	2440 07/10/2014	2715 13/11/2014	LUIS BARRAZA AGUILERA	\$ 23.932.577	2961 12/12/2014	60 días 05/01/2015 - 05/03/2015
2014	Construcción Sede Unidad Vecinal N° 6, La Quintrala	\$ 100.493.000	FNDR - GORE	3621-200-LP14	2870 03/12/2014	295 02/02/2015	TESCON INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN LTDA.	\$ 90.136.195	285 13/03/2015	165 días 19/03/2015 - 31/08/2015
2014	Reposicion Aceras Centro Cívico, Cabildo	\$ 49.927.458	SUBDERE-PMU	3621-199-LP14	2869 03/12/2014	321 04/02/2014	OMAR CHAVEZ COLLAO	\$ 42.438.339	715 17/03/2015	30 días 23/03/2015 - 21/04/2015
2014	Construcción Alcantarillado Villorrio San Fco. de La Vega	\$ 54.555.000	FNDR - GORE	TRATO DIRECTO	182 20/01/2015	Orden de Compra: 3621-70-SE15	FRANCISCO MANSO BAEZA	\$ 27.800.000	879 01/04/2015	210 días 06/04/2015 - 07/11/2015
2014	Construcción Sede Adulto Mayor La Viña	\$ 25.491.405	FRIL 2014	3621-201-LE14	2895 05/12/2014	350 09/02/2015	CONSTRUCTORA CIMA	\$ 24.315.402	716 17/03/2015	80 días 23/03/2015 - 10/06/2015
2014	Habilitación Plaza Larga Acceso Poniente Av. Humeres	\$ 84.000.000	MUNICIPAL	3621-148-Lp14	2341 29/09/2014	2994 17/12/2014	C Y M LTDA.	\$ 82.198.908	354 09/02/2015	120 días 02/03/2015 - 01/07/2015
2014	Mejoramiento Paseo Peatonal Av. Humeres	\$ 81.869.988	FRIL 2014	3621-31-LP15	343 05/02/2015	803 26/03/2015	PEDRO SAAVEDRA GIL	\$ 81.869.987	1008 16/04/2015	150 días 27/04/2015 - 16/09/2015
2014	Mejoramiento Paseo Zoila Gac, entre Industria y Sta. Filomena	\$ 21.200.000	FRIL 2014	3621-28-LE15	300 02/02/2015	766 23/03/2015	DOMINGO PEREZ SILVA	\$ 21.200.000	1009 16/04/2015	90 días 27/04/2015 - 25/07/2015
2014	Adquisición Mobiliario Cuerpo de Bomberos	\$ 9.693.000	Circular 33 - 2014	EJECUCIÓN	666 12/03/2015	27 Ordenes de Compra Diversos Proveedores	Diversos Proveedores	\$ 9.620.529		30 días 09/04/2015 - 15/05/2015
2015	Mejoramiento Paseo Zoila Gac	\$ 49.999.999	PLAN SEQUÍA - PMU	3621-30-LP15	274 29/01/2015	718 17/03/2015	CONSTRUCTORA CIMA	\$ 49.237.165	995 14/04/2015	77 días 04/05/2015 - 19/07/2015

1.3 ADJUDICACIÓN Y CONTRATACIÓN

ANO	PROYECTO	MONTO	FINANCIAMIENTO	LICITACION	D.A.	ADJUDICACION	EMPRESA	MONTO CONTRATO	NOTAS
2014	Construcción Centro Comunitario Adulto Mayor	\$ 61.589.000	FNDR - GORE	3621-33-LE15	391 16/02/2015	1049 22/04/2015	RODRIGO ORTEGA VERDUGO	\$ 20.820.750	Falta tramitar contrato y decreto que aprueba contrato para comenzar Ejecución.
2015	Reposicion Aceras Calle Zoila Gac, Tramo Errazuriz – M. Matta	\$ 49.999.198	PLAN SEQUÍA - PMU	3621-40-LP15	433 26/02/2015	1097 29/04/2015	CONSTRUCTORA GERSON CORTES	\$ 49.481.292	Falta tramitar contrato y decreto que aprueba contrato para comenzar Ejecución.
2015	Reposicion Aceras Av. Ferrocarril a Iquique, Tramo Z.Gac - C.Julian	\$ 49.999.716	PLAN SEQUÍA - PMU	3621-39-LP15	433 26/02/2015	1099 29/04/2015	CONSTRUCTORA GERSON CORTES	\$ 49.180.945	Falta tramitar contrato y decreto que aprueba contrato para comenzar Ejecución.
2015	Reposicion Aceras Calle I. Domeyko, Tramo Los Olivos - Errazuriz	\$ 48.741.784	PLAN SEQUÍA - PMU	3621-41-LP15	433 26/02/2015	1098 29/04/2015	CONSTRUCTORA GERSON CORTES	\$ 48.618.666	Falta tramitar contrato y decreto que aprueba contrato para comenzar Ejecución.
2015	Mejoramiento Estadio Centenario	\$ 49.999.999	PLAN SEQUÍA - PMU	3621-58-LP15	797 25/03/2015	1096 29/04/2015	TESCON INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN LTDA.	\$ 48.602.220	Falta tramitar contrato y decreto que aprueba contrato para comenzar Ejecución.
2015	Reposicion Aceras Sector Norte Av.Humeres, tramo A.Pinto - San Jose	\$ 49.999.199	SUBDERE-PMU	3621-61-LE15	774 24/03/2015	1160 06/05/2015	OMAR CHAVEZ COLLAO	\$ 49.995.039	Falta tramitar contrato y decreto que aprueba contrato para comenzar Ejecución.
2015	Reposicion Aceras Población El Estanque	\$ 49.999.999	PLAN SEQUÍA - PMU	3621-59-LP15	796 25/03/2015	1161 06/05/2015	OMAR CHAVEZ COLLAO	\$ 49.545.286	Falta tramitar contrato y decreto que aprueba contrato para comenzar Ejecución.

II.- PROYECTOS EN LICITACIÓN Y EVALUACIÓN

ANO	PROYECTO	MONTO	FINANCIAMIENTO	LICITACION	D.A.	PUBLICACION	APERTURA	LIC. ANTERIOR	NOTAS
2014	Reposición Alumbrado Público, Zona Urbana Comuna de Cabildo	\$ 628.241.000	FNDR - GORE	3621-68-LP15	1055 23/03/2015	30-04-2015	11-06-2015		En Licitación
2014	Recambio Parque Iluminación Pública Urbano	\$ 199.982.863	SUBDERE - PMB 2014	3621-67-LP15	1056 23/03/2015	30-04-2015	11-06-2015	3621-35-LP15	En Licitación
2015	Mejoramiento Paseo entre P. 20 De Marzo y Psje. La Quintrala	\$ 86.395.000	FRIL 2015	3621-71-LP15	1052 23/04/2015	04-05-2015	04-06-2015		En Licitación
2015	Mejoramiento Espacio Público y Deportivo Pob. La Rinconada	\$ 55.002.000	FRIL 2015	3621-77-LP15	1185 11/05/2015	20-05-2015	16-06-2015		En Licitación

2015	Construcción Muros y Cancha Pasto Sintético Pob. Arrayán, Artificio	\$ 70.893.147	FRIL 2015		1309 27/05/2015				En Licitación
2015	Adquisición Carpa y Stands Para Eventos, Comuna Cabildo	\$ 36.890.000	Circular 33 - 2014	3621-75-LE15	1162 06/05/2015	13-05-2015	26-05-2015	3621-56-LE15	En tramitación de 2º llamado de licitación.
2014	Mejoramiento Paseo FF.CC, Tramo San José-A. Delgado	\$ 24.646.592	FRIL 2014					3621-60-LE15	En tramitación trato directo
2014	Construcción Alcantarillado Villa y Población San José	\$ 763.073.000	FNDR - GORE					3621-165-LP14	En tramitación de 2º llamado de licitación por RECLAMO de uno de los oferentes ante TRIBUNAL DE COMPRAS PUBLICAS, lo que retrasó el proceso 90 días.

III.- PROYECTOS (RS) CON FINANCIAMIENTO A LA ESPERA DE CONVENIO O EN VIAS DE LICITACION

AÑO	PROYECTO	MONTO	FINANCIAMIENTO	ETAPA A QUE POSTULA	CODIGO	DESCRIPCION	NOTAS
2015	Mejoramiento Plaza El Minero	\$ 25.126.997	PMU-SUBDERE	EJECUCIÓN	ID: 1-B-2015-221	Instalación de solerillas para dar forma a la plaza y áreas verdes, arena para definición de suelo de juegos y máquinas de ejercicio, sumado a proyecto de paisajismo, así como también, provisión e instalación de juegos infantiles, mobiliario urbano y luminarias	ELEGIBLE - Preparar la licitación
2015	Adquisición Bus Traslado Organizaciones Comunitarias, Comuna Cabildo	\$ 143.021.000	Circular 33 - 2014	EJECUCIÓN	BIP: 30346725-0	Bus con capacidad 45 personas para traslado de organizaciones comunitarias en admnistración Municipal.	A la espera de CONVENIO MANDATO - GORE Valparaíso

IV.- PROYECTOS RECOMENDADOS TECNICAMENTE A LA ESPERA DE FINANCIAMIENTO

AÑO	PROYECTO	MONTO	FINANCIAMIENTO	ETAPA A QUE POSTULA	CODIGO	DESCRIPCION	NOTAS
2015	Adquisición Equipamiento y Equipos Para Juntas de Vecinos, Comuna de Cabildo	\$ 135.818.000	CIRCULAR 33	EJECUCIÓN	BIP: 30350722-0	Implementación de todas las Sedes Comunitarias de Juntas de Vecinos con Equipos y Equipamiento según necesidades de cada una	A la espera de priorización y financiamiento CORE Valparaíso
2015	Recambio Parque Iluminación Pública Sector Alto Periferico	\$ 199.847.098	SUBDERE - PMB 2014	EJECUCIÓN	ID: 5402140704	457 Luminarias de las vías principales vías secundarias de la ciudad de Cabildo	A la espera de financiamiento SUBDERE

2015	Mejoramiento Cementerio Municipal	\$ 49.999.999	SUBDERE - PMU 2015	EJECUCIÓN	ID: 1-C-2014-2533	Construcción y reposición de aceras, construcción de escaleras y Módulos Nichos y finalmente, Provisión e instalación Estaques acumulador A.P. 1300 lts, para riego y servicio de agua para visitantes	A la espera de financiamiento SUBDERE
2015	Reposición Escalas y Barandas Diversos Sectores Urbanos, Comuna Cabildo	\$ 49.999.999	SUBDERE - PMU 2015	EJECUCIÓN	ID: 1-C-2014-2537	Construcción y/o reposición de escaleras de hormigón armado, además de respectivas barandas y muros de contención de mampostería.	A la espera de financiamiento SUBDERE

V.- PROYECTOS POSTULADOS Y EN CORRECCIÓN

ESTADO	PROYECTO	MONTO	FINANCIAMIENTO	ETAPA A QUE POSTULA	CODIGO	DESCRIPCION	NOTAS
2015	Estudio Mínimo Costo Para Gestión Integral De Residuos Sólidos Urbanos y Emplazamiento de Soluciones	\$ 89.500.000	PMB-SUBDERE	ESTUDIO	5402150401	Estudio de mínimo costo y determinación de sitios posibles para la localización de centro de transferencia, y/o relleno sanitario para el manejo y disposición final de los residuos sólidos domiciliarios de la comuna de cabildo u otra alternativa que se determine como óptima	En Evaluación Técnica (Subdere Valparaíso)
2015	Mejoramiento Cancha Club Deportivo Unión La Parroquia San Lorenzo	\$ 49.999.994	PMU-SUBDERE	EJECUCIÓN	1-C-2015-935	Reposición de graderías, del cierre perimetral del recinto de la cancha, y respecto de los recintos, se consulta la demolición y retiro del edificio en ruinas, y el mejoramiento de los camarines sobre pintura, reposición de cerámico, sumado a partidas menores de protección ventanas, vidrios y frontón.	En Evaluación Técnica (Subdere Valparaíso)
2015	Asistencia Técnica Para Elaboración de Cartera de Proyectos de Saneamiento Sanitario de Alcantarillado, Diversos Sectores de La Comuna Cabildo	\$ 42.000.000	PMB-SUBDERE	ASISTENCIA TECNICA	5402151001	Realizar un diagnóstico detallado de las localidades en cuestión, que permita identificar y cuantificar las problemáticas sanitarias e iniciativas de inversión necesarias para generar las respectivas soluciones de los sectores, de modo de desarrollar éstas y postular a las diferentes fuentes de financiamiento, ya sea para su etapa de diseño o ejecución según corresponda, hasta la obtención de su recomendación técnica.	En Evaluación Técnica (Subdere Valparaíso)
2015	Actualización Plan Regulador Comunal, Cabildo.	\$ 99.000.000	FNDR - GORE	EJECUCIÓN	BIP: 30319772-0	Estudio de Actualización del instrumento territorial que data de 1997 y que no se corresponde con la realidad urbana actual y proyecciones futuras de ordenamiento	En respuesta a Observaciones primer RATE de la Seremi de Desarrollo Social. Falta Modelo Tipo TTR Gore Valparaíso
2015	Construcción Cuartel de Bomberos de La Vega	\$ 41.272.000	FNDR - GORE	DISEÑO	BIP: 30382622-0	Incluye Compra de Terreno y Diseño del Cuartel de Bomberos de la Vega, centro neuralgico de la zona rural de la comuna, en el cruce del valle de los Angeles y de Alicahue.	En respuesta a Observaciones primer RATE de la Seremi de Desarrollo Social

2015	Construcción y Mejoramiento Centro Comunitario Casa López	\$ 461.400.000	FNDR - GORE	EJECUCIÓN	BIP: 30261122-0	Mejoramiento y Recuperación de la Unidad Casa López, inmueble existente de 3 pisos que data de 1904, así como la Construcción de un Edificio nuevo de 2 pisos denominado Unidad Pabellón de Servicios y Módulos Feria	En respuesta proceso de Admisibilidad GORE Valparaíso
2015	Mejoramiento y Ampliación Paseo Peatonal Av. Humeres	\$ 37.800.000	FNDR o MINVU	DISEÑO	BIP: 30004824-0	Comprende la conformación de un solo y gran espacio publico que vincule la Plaza Chile y la zona del Terminal de Buses, a partir del Mejoramiento y Ampliación del paseo ubicado en el centro historico y eje emblematico de la Av. Humeres	En respuesta a Observaciones primer RATE de la Seremi de Desarrollo Social
2015	Construcción Cesfam Urbano, Comuna Cabildo	\$ 250.370.000	FNDR - GORE	DISEÑO	BIP: 30199972-0	Incluye Compra de Terreno y Diseño de CESFAM Urbano para 20 mil habitantes, que será el centro neuralgico de la Red de APS de la Comuna	En respuesta a Observaciones primer RATE de la Seremi de Desarrollo Social. El Proyecto se encuentra Detenido por falta de disponibilidad de terreno apto.

VI.- PROYECTOS EN CREACIÓN SECPLAN CABILDO

ESTADO	PROYECTO	MONTO	FINANCIAMIENTO	ETAPA A QUE POSTULA	CODIGO	DESCRIPCION	NOTAS
2015	Construcción Alcantarillado Villorrio Sta. Laura, Los Molinos	\$ 54.555.000	FNDR - GORE	DISEÑO		Incluye Compra de Terreno y Diseño del Alcantarillado y Planta de Tratamiento respectiva para el Villorrio, que cuenta con problemas sanitarios	Fecha Postulación GORE: Junio 2015
2015	Complejo Deportivo Parque Municipal, Cabildo	\$ 1.000.000.000	FNDR - GORE	EJECUCIÓN		Comprende dar forma a los suelos y circulaciones del parque existente, junto con la dotación de Infraestructuras Deportivas Tipo IND	Fecha Postulación GORE: Agosto 2015